


TIME SCHEDULE

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PEKERJAAN : LANJUTAN PEMBANGUNAN PAGAR
LOKASI : KOTA PALANGKA RAYA

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga	Bobot	Waktu Pelaksanaan 30 HK					
				BULAN					
				1	2	3	4	5	
I. PEKERJAAN PENDAHULUAN									
1	Pek. Pengukuran dan Pasang Patok	Rp 1.000.000,00	0,72	0,72					
2	Pek. Pembongkaran	Rp 2.351.424,23	1,69	1,69					
3	Pek. Pembersihan Awal dan Akhir Pekerjaan	Rp 1.000.000,00	0,72	0,36				0,36	
4	Papan Nama Kegiatan	Rp 350.000,00	0,25	0,25					
II. PEKERJAAN TANAH									
1	Pek. Gallan Tanah Pondasi	Rp 869.710,50	0,63	0,63					
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	Rp 338.155,20	0,24	0,24					
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp 67.695,21	0,05	0,05					
III. PEKERJAAN PONDASI, BETON DAN PASANGAN									
1	Pek. Cor Pondasi Foot Plat								
	Pek. Bekisting	Rp 1.003.088,88	0,72	0,72					
	Pek. Pembesian	Rp 3.558.494,20	2,56	2,56					
	Pek. Cor Pondasi Foot Plat	Rp 1.941.524,42	1,40	1,40					
2	Pek. Cor Sloof 20/25 cm								
	Pek. Bekisting	Rp 5.312.385,56	3,82		3,82				
	Pek. Pembesian	Rp 3.906.371,88	2,81		2,81				
	Pek. Cor Sloof	Rp 3.307.782,35	2,38		2,38				
3	Pek. Cor Kolom 20/20 cm								
	Pek. Bekisting	Rp 2.257.641,64	1,62		1,62				
	Pek. Pembesian	Rp 806.695,36	0,58		0,58				
	Pek. Cor Kolom	Rp 755.037,28	0,54		0,54				
4	Pek. Cor Kolom 40/40 cm								
	Pek. Bekisting	Rp 21.836.293,28	15,71		15,71				
	Pek. Pembesian	Rp 4.134.230,66	2,98		2,98				
	Pek. Cor Kolom	Rp 8.269.455,88	5,95		5,95				
5	Pek. Cor Ring Balk								
	Pek. Bekisting	Rp 6.464.608,69	4,65				4,65		
	Pek. Pembesian	Rp 2.208.392,20	1,59				1,59		
	Pek. Cor Ring Balk	Rp 1.725.799,49	1,24				1,24		
6	Pek. Dinding Bataco	Rp 5.379.430,39	3,87				3,87		
7	Pek. Plesteran	Rp 4.259.828,45	3,07				3,07		
8	Pek. Acian	Rp 4.852.243,12	3,49				3,49		
9	Pek. Pemasangan Batu Alam	Rp 17.751.361,46	12,77				12,77		
10	Pek. Lis Beton Kepala Kolom	Rp 3.120.000,00	2,25				2,25		
11	Pek. Pengecatan	Rp 5.816.113,66	4,19				2,09	2,09	
12	Pek. Pemasangan Pagar Besi Hollow	Rp 24.320.200,00	17,50					17,50	
JUMLAH									
PPN 11%		Rp 15.286.036,04							
JUMLAH TOTAL									
RENCANA									
KOMULATIF				3,70	4,92	36,40	35,02	19,95	
REALISASI				18,57	23,83	33,31	4,34	19,95	
KOMULATIF				18,57	42,40	75,71	80,05	100,00	
DEVIASI				14,87	33,78	30,69	0,00	0,00	



Kolom 1-4 = 7 Hari
 Kolom 5 = 2 Hari

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK)
Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Dibuat Oleh :
Konsultan Pengawas
CV.KATIGA RANCANG PUTERA
Pusat Palangka Raya

HERO WALPATERA, S.Kom
NIP.19840913 201101 1 003

KRISTIAN ANDRIANOV, S.IP
Direktur