



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
Jl. Brigjen Katamso No.11 Palangka Raya

# LAPORAN MINGGUAN DAN BULANAN KEMAJUAN PEKERJAAN



**PEKERJAAN PENGADAAN PEKERJAAN  
KONSTRUKSI PEMBANGUNAN PAGAR SAMPING  
KANTOR, POS JAGA DAN TEMPAT PARKIR  
KENDARAAN RODA 2**

KONTRAKTOR PELAKSANA



**CV.BENAYA PETRYS**

Alamat Jl. Krakatau no. 051 Kota Palangkaraya 73112 email benayacv@gmail.com

LAPORAN BULANAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Bulan I (Tgl. 05 Juni 2024 s/d 02 Juli 2024)

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PAGAR SAMPING KANTOR, POS JAGA DAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN RODA 2  
LOKASI : PALANGKA RAYA

| No.                                        | Uraian Pekerjaan                           | Volume | SAT. | BOBOT RENCANA % | Kemajuan Volume Pekerjaan |           |               | Presentase Kemajuan Pekerjaan |           |               | TARGET PENYELESAIAN (%) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|------|-----------------|---------------------------|-----------|---------------|-------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                                            |                                            |        |      |                 | s/d Bulan Lalu            | Bulan Ini | s/d Bulan ini | s/d Bulan Lalu                | Bulan Ini | s/d Bulan ini |                         |
| A. PEK. PAGAR SAMPING KANTOR               |                                            |        |      |                 |                           |           |               |                               |           |               |                         |
| I. PEKERJAAN PENDAHULUAN                   |                                            |        |      |                 |                           |           |               |                               |           |               |                         |
| 1                                          | Pek. Pengukuran dan Pasang Patok           | 1,00   | Ls   | 0,56            | 0,00                      | 1,00      | 1,00          | 0,00                          | 0,56      | 0,56          | 100,00                  |
| 2                                          | Pek. Pembongkaran                          | 1,00   | Ls   | 1,14            | 0,00                      | 1,00      | 1,00          | 0,00                          | 1,14      | 1,14          | 100,00                  |
| 3                                          | Biaya Penerapan SMKX                       | 1,00   | Ls   | 0,53            | 0,00                      | 1,00      | 1,00          | 0,00                          | 0,53      | 0,53          | 100,00                  |
| 4                                          | Pek. Pembersihan Awal dan Akhir Pekerjaan  | 1,00   | Ls   | 0,56            | 0,00                      | 0,50      | 0,50          | 0,00                          | 0,28      | 0,28          | 50,00                   |
| 5                                          | Papan Nama Kegiatan                        | 1,00   | Bh   | 0,19            | 0,00                      | 1,00      | 1,00          | 0,00                          | 0,19      | 0,19          | 100,00                  |
|                                            |                                            |        |      | 2,97            |                           |           |               | 0,00                          | 2,70      | 2,70          |                         |
| II. PEKERJAAN TANAH                        |                                            |        |      |                 |                           |           |               |                               |           |               |                         |
| 1                                          | Pek. Galian Tanah Pondasi                  | 2,10   | M3   | 0,19            | 0,00                      | 2,10      | 2,10          | 0,00                          | 0,19      | 0,19          | 100,00                  |
| 2                                          | Pek. Urugan Tanah Kembali                  | 1,17   | M3   | 0,08            | 0,00                      | 1,17      | 1,17          | 0,00                          | 0,08      | 0,08          | 100,00                  |
| 3                                          | Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi            | 0,18   | M3   | 0,03            | 0,00                      | 0,18      | 0,18          | 0,00                          | 0,03      | 0,03          | 100,00                  |
|                                            |                                            |        |      | 0,29            |                           |           |               | 0,00                          | 0,29      | 0,29          |                         |
| III. PEKERJAAN PONDASI, BETON DAN PASANGAN |                                            |        |      |                 |                           |           |               |                               |           |               |                         |
| 1                                          | Pek. Cor Pondasi Foot Plat                 | 2,80   | M2   | 0,43            | 0,00                      | 2,80      | 2,80          | 0,00                          | 0,43      | 0,43          | 100,00                  |
|                                            | Pek. Bekisting                             | 54,58  | Kg   | 0,67            | 0,00                      | 54,58     | 54,58         | 0,00                          | 0,67      | 0,67          | 100,00                  |
|                                            | Pek. Pembesian                             | 0,70   | M3   | 0,70            | 0,00                      | 0,70      | 0,70          | 0,00                          | 0,70      | 0,70          | 100,00                  |
| 2                                          | Pek. Cor Pondasi Foot Plat                 |        |      |                 |                           |           |               |                               |           |               |                         |
|                                            | Pek. Cor Sloof 20/20 cm                    | 12,20  | M2   | 1,96            | 0,00                      | 12,20     | 12,20         | 0,00                          | 1,96      | 1,96          | 100,00                  |
|                                            | Pek. Bekisting                             | 92,63  | Kg   | 1,14            | 0,00                      | 92,63     | 92,63         | 0,00                          | 1,14      | 1,14          | 100,00                  |
|                                            | Pek. Pembesian                             | 1,63   | M3   | 1,63            | 0,00                      | 1,63      | 1,63          | 0,00                          | 1,63      | 1,63          | 100,00                  |
| 3                                          | Pek. Cor Sloof                             |        |      |                 |                           |           |               |                               |           |               |                         |
|                                            | Pek. Cor Kolom 15/15 cm                    | 5,27   | M2   | 1,56            | 0,00                      | 5,27      | 5,27          | 0,00                          | 1,56      | 1,56          | 100,00                  |
|                                            | Pek. Bekisting                             | 36,30  | Kg   | 0,45            | 0,00                      | 36,30     | 36,30         | 0,00                          | 0,45      | 0,45          | 100,00                  |
|                                            | Pek. Pembesian                             | 0,39   | M3   | 0,39            | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00                          | 0,00      | 0,00          | 0,00                    |
| 4                                          | Pek. Cor Kolom                             |        |      |                 |                           |           |               |                               |           |               |                         |
|                                            | Pek. Cor Kolom 30/30 cm                    | 9,69   | M2   | 2,87            | 0,00                      | 9,69      | 9,69          | 0,00                          | 2,87      | 2,87          | 100,00                  |
|                                            | Pek. Bekisting                             | 42,59  | Kg   | 0,52            | 0,00                      | 42,59     | 42,59         | 0,00                          | 0,52      | 0,52          | 100,00                  |
|                                            | Pek. Pembesian                             | 0,74   | M3   | 0,74            | 0,00                      | 0,74      | 0,74          | 0,00                          | 0,74      | 0,74          | 100,00                  |
| 5                                          | Pek. Cor Kolom                             |        |      |                 |                           |           |               |                               |           |               |                         |
|                                            | Pek. Cor Ring Balk                         | 40,65  | M'   | 4,18            | 0,00                      | 20,33     | 20,33         | 0,00                          | 2,09      | 2,09          | 50,00                   |
| 6                                          | Pek. Dinding Bataco                        | 40,01  | M2   | 6,82            | 0,00                      | 40,01     | 40,01         | 0,00                          | 6,82      | 6,82          | 100,00                  |
| 7                                          | Pek. Plesteran                             | 40,01  | M2   | 2,70            | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00                          | 0,00      | 0,00          | 0,00                    |
| 8                                          | Pek. Acian                                 | 34,74  | M2   | 1,42            | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00                          | 0,00      | 0,00          | 0,00                    |
| 9                                          | Pek. Lis Beton Kolom                       | 19,50  | M'   | 0,54            | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00                          | 0,00      | 0,00          | 0,00                    |
| 10                                         | Pek. Pengecatan Pagar Cat Exterior         | 28,61  | M2   | 1,25            | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00                          | 0,00      | 0,00          | 0,00                    |
| 11                                         | Pek. Pemasangan Pagar Besi Stainless Steel | 16,75  | M'   | 9,77            | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00                          | 0,00      | 0,00          | 0,00                    |
|                                            |                                            |        |      | 39,74           |                           |           |               | 0,00                          | 21,58     | 21,58         |                         |
| JUMLAH                                     |                                            |        |      | 43,00           |                           |           |               | 0,00                          | 24,57     | 24,57         |                         |

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PAGAR SAMPING KANTOR, POS JAGA DAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN RODA 2

LOKASI : PALANGKA RAYA

| No.  | Uraian Pekerjaan                           | Volume | SAT.   | BOBOT RENCANA % | Kemajuan Volume Pekerjaan |            |                | Presentase Kemajuan Pekerjaan |            |                | TARGET PENYELESAIAN (%) |
|------|--------------------------------------------|--------|--------|-----------------|---------------------------|------------|----------------|-------------------------------|------------|----------------|-------------------------|
|      |                                            |        |        |                 | s/d Minggu Lalu           | Minggu Ini | s/d Minggu ini | s/d Minggu Lalu               | Minggu Ini | s/d Minggu ini |                         |
| A.   | PEK. PAGAR SAMPING KANTOR                  |        |        |                 |                           |            |                |                               |            |                |                         |
| I.   | PEKERJAAN PENDAHULUAN                      |        |        |                 |                           |            |                |                               |            |                |                         |
| 1    | Pek. Pengukuran dan Pasang Patok           | 1,00   | Ls     | 0,56            | 1,00                      | 0,00       | 1,00           | 0,56                          | 0,00       | 0,56           | 100,00                  |
| 2    | Pek. Pembongkaran                          | 1,00   | Ls     | 1,14            | 1,00                      | 0,00       | 1,00           | 1,14                          | 0,00       | 1,14           | 100,00                  |
| 3    | Biaya Penerapan SMK                        | 1,00   | Ls     | 0,53            | 1,00                      | 0,00       | 1,00           | 0,53                          | 0,00       | 0,53           | 100,00                  |
| 4    | Pek. Pembersihan Awal dan Akhir Pekerjaan  | 1,00   | Ls     | 0,56            | 0,50                      | 0,50       | 1,00           | 0,28                          | 0,28       | 0,56           | 100,00                  |
| 5    | Papan Nama Kegiatan                        | 1,00   | Bh     | 0,19            | 1,00                      | 0,00       | 1,00           | 0,19                          | 0,00       | 0,19           | 100,00                  |
|      |                                            |        |        | 2,97            |                           |            |                | 2,70                          | 0,28       | 2,97           |                         |
| II.  | PEKERJAAN TANAH                            |        |        |                 |                           |            |                |                               |            |                |                         |
| 1    | Pek. Galian Tanah Pondasi                  | 2,10   | M3     | 0,19            | 2,10                      | 0,00       | 2,10           | 0,19                          | 0,00       | 0,19           | 100,00                  |
| 2    | Pek. Urugan Tanah Kembali                  | 1,17   | M3     | 0,08            | 1,17                      | 0,00       | 1,17           | 0,08                          | 0,00       | 0,08           | 100,00                  |
| 3    | Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi            | 0,18   | M3     | 0,03            | 0,18                      | 0,00       | 0,18           | 0,03                          | 0,00       | 0,03           | 100,00                  |
|      |                                            |        |        | 0,29            |                           |            |                | 0,29                          | 0,00       | 0,29           |                         |
| III. | PEKERJAAN PONDASI,BETON DAN PASANGAN       |        |        |                 |                           |            |                |                               |            |                |                         |
| 1    | Pek. Cor Pondasi Foot Plat                 | 2,80   | M2     | 0,43            | 2,80                      | 0,00       | 2,80           | 0,43                          | 0,00       | 0,43           | 100,00                  |
|      | Pek. Bekisting                             | 54,58  | Kg     | 0,67            | 54,58                     | 0,00       | 54,58          | 0,67                          | 0,00       | 0,67           | 100,00                  |
|      | Pek. Pembersian                            | 0,70   | M3     | 0,70            | 0,70                      | 0,00       | 0,70           | 0,70                          | 0,00       | 0,70           | 100,00                  |
| 2    | Pek. Cor Pondasi Foot Plat                 |        |        |                 |                           |            |                |                               |            |                |                         |
|      | Pek. Cor Sloof 20/20 cm                    | 12,20  | M2     | 1,96            | 12,20                     | 0,00       | 12,20          | 1,96                          | 0,00       | 1,96           | 100,00                  |
|      | Pek. Bekisting                             | 92,63  | Kg     | 1,14            | 92,63                     | 0,00       | 92,63          | 1,14                          | 0,00       | 1,14           | 100,00                  |
|      | Pek. Pembersian                            | 1,63   | M3     | 1,63            | 1,63                      | 0,00       | 1,63           | 1,63                          | 0,00       | 1,63           | 100,00                  |
| 3    | Pek. Cor Sloof                             |        |        |                 |                           |            |                |                               |            |                |                         |
|      | Pek. Cor Kolom 15/15 cm                    | 5,27   | M2     | 1,56            | 5,27                      | 0,00       | 5,27           | 1,56                          | 0,00       | 1,56           | 100,00                  |
|      | Pek. Bekisting                             | 36,30  | Kg     | 0,45            | 36,30                     | 0,00       | 36,30          | 0,45                          | 0,00       | 0,45           | 100,00                  |
|      | Pek. Pembersian                            | 0,39   | M3     | 0,39            | 0,39                      | 0,00       | 0,39           | 0,39                          | 0,00       | 0,39           | 100,00                  |
| 4    | Pek. Cor Kolom                             |        |        |                 |                           |            |                |                               |            |                |                         |
|      | Pek. Cor Kolom 30/30 cm                    | 9,69   | M2     | 2,87            | 9,69                      | 0,00       | 9,69           | 2,87                          | 0,00       | 2,87           | 100,00                  |
|      | Pek. Bekisting                             | 42,59  | Kg     | 0,52            | 42,59                     | 0,00       | 42,59          | 0,52                          | 0,00       | 0,52           | 100,00                  |
|      | Pek. Pembersian                            | 0,74   | M3     | 0,74            | 0,74                      | 0,00       | 0,74           | 0,74                          | 0,00       | 0,74           | 100,00                  |
| 5    | Pek. Cor Kolom                             |        |        |                 |                           |            |                |                               |            |                |                         |
|      | Pek. Cor Ring Balok                        | 40,65  | M'     | 4,18            | 40,65                     | 0,00       | 40,65          | 4,18                          | 0,00       | 4,18           | 100,00                  |
| 6    | Pek. Dinding Bataco                        | 40,01  | M2     | 6,82            | 40,01                     | 0,00       | 40,01          | 6,82                          | 0,00       | 6,82           | 100,00                  |
| 7    | Pek. Plesteran                             | 40,01  | M2     | 2,70            | 40,01                     | 0,00       | 40,01          | 2,70                          | 0,00       | 2,70           | 100,00                  |
| 8    | Pek. Aclan                                 | 34,74  | M2     | 1,42            | 34,74                     | 0,00       | 34,74          | 1,42                          | 0,00       | 1,42           | 100,00                  |
| 9    | Pek. Lis Beton Kolom                       | 19,50  | M'     | 0,54            | 19,50                     | 0,00       | 19,50          | 0,54                          | 0,00       | 0,54           | 100,00                  |
| 10   | Pek. pengecatan Pagar Cat Exterior         | 28,61  | M2     | 1,25            | 28,61                     | 0,00       | 28,61          | 1,25                          | 0,00       | 1,25           | 100,00                  |
| 11   | Pek. Pemasangan Pagar Besi Stainless Steel | 16,75  | M'     | 9,77            | 16,75                     | 0,00       | 16,75          | 0,00                          | 9,77       | 9,77           | 100,00                  |
|      |                                            |        |        | 39,74           |                           |            |                | 29,97                         | 9,77       | 39,74          |                         |
|      |                                            |        | JUMLAH | 43,00           |                           |            |                | 32,95                         | 10,05      | 43,00          |                         |



| V. PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA |                                               |      |        |                       |                           |                   |                   |                   |                               |                            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------|--------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1                                     | Pek. Kusen Kayu Bemus                         | M3   | 0.14   | 1.08                  | 0.00                      | 0.14              | 1.08              | 0.00              | 1.08                          | 100.00                     |
| 2                                     | Pek. Daun Pintu dan Jendela Kaca Kayu Bemus   | M2   | 2.92   | 1.53                  | 0.00                      | 2.92              | 1.53              | 0.00              | 1.53                          | 100.00                     |
| 3                                     | Pek. Daun Pintu Lapis Kalicoboard             | M2   | 1.60   | 0.31                  | 0.00                      | 1.60              | 0.31              | 0.00              | 0.31                          | 100.00                     |
| 4                                     | Pek. Kusen Tanam                              | Bh   | 2.00   | 0.00                  | 1.00                      | 2.00              | 0.30              | 1.00              | 0.60                          | 100.00                     |
| 5                                     | Pek. Engsel Pintu                             | Bh   | 4.00   | 0.23                  | 2.00                      | 4.00              | 0.12              | 2.00              | 0.23                          | 100.00                     |
| 6                                     | Pek. Engsel Jendela                           | Bh   | 4.00   | 0.18                  | 0.00                      | 4.00              | 0.00              | 0.00              | 0.18                          | 100.00                     |
| 7                                     | Pek. Pak Angin                                | Bh   | 2.00   | 0.11                  | 0.00                      | 2.00              | 0.00              | 0.00              | 0.11                          | 100.00                     |
| 8                                     | Pek. Grendel                                  | Bh   | 2.00   | 0.13                  | 0.00                      | 2.00              | 0.00              | 0.00              | 0.13                          | 100.00                     |
| 9                                     | Pek. Handle Jendela                           | Bh   | 2.00   | 0.11                  | 0.00                      | 2.00              | 0.00              | 0.00              | 0.11                          | 100.00                     |
| 10                                    | Pemasangan Kaca 5mm                           | M2   | 5.42   | 0.45                  | 0.00                      | 5.42              | 0.00              | 0.00              | 0.45                          | 100.00                     |
| 11                                    | Dinding Partisi Lapis Kalicoboard Rangka Kayu | M2   | 6.38   | 0.53                  | 0.00                      | 6.38              | 0.00              | 0.00              | 0.53                          | 100.00                     |
|                                       |                                               |      |        | 5.25                  |                           |                   | 2.34              | 2.91              | 5.25                          |                            |
| VI. PEKERJAAN PENGECATAN              |                                               |      |        |                       |                           |                   |                   |                   |                               |                            |
| 1                                     | Pek. Cat Kilap Kusen, Pintu dan Jendela       | M2   | 9.59   | 0.47                  | 9.59                      | 0.00              | 9.59              | 0.00              | 0.47                          | 100.00                     |
| 2                                     | Pek. Cat Kilap Lintang                        | M2   | 3.12   | 0.15                  | 0.00                      | 3.12              | 0.00              | 0.00              | 0.15                          | 100.00                     |
| 3                                     | Pek. Cat Dinding                              | M2   | 57.40  | 1.69                  | 0.00                      | 57.40             | 0.00              | 0.00              | 1.69                          | 100.00                     |
| 4                                     | Pek. Cat Plafond dan Dinding Partisi          | M2   | 24.96  | 0.58                  | 0.00                      | 24.96             | 0.00              | 0.00              | 0.58                          | 100.00                     |
|                                       |                                               |      |        | 2.90                  |                           |                   | 2.42              | 0.47              | 2.90                          |                            |
| VII. PEKERJAAN LISTRIK                |                                               |      |        |                       |                           |                   |                   |                   |                               |                            |
| 1                                     | Pek. Instalasi Tiak Lampu                     | Tsk  | 2.00   | 0.39                  | 0.00                      | 2.00              | 0.00              | 0.00              | 0.39                          | 100.00                     |
| 2                                     | Pek. Instalasi Stop Kontak                    | Tsk  | 1.00   | 0.19                  | 0.00                      | 1.00              | 0.00              | 0.00              | 0.19                          | 100.00                     |
| 3                                     | Pek. Lampu SL                                 | Bh   | 2.00   | 0.12                  | 0.00                      | 2.00              | 0.00              | 0.00              | 0.12                          | 100.00                     |
| 4                                     | Pek. Salilar                                  | Bh   | 2.00   | 0.06                  | 0.00                      | 2.00              | 0.00              | 0.00              | 0.06                          | 100.00                     |
| 5                                     | Pek. Stop Kontak                              | Bh   | 1.00   | 0.03                  | 0.00                      | 1.00              | 0.00              | 0.00              | 0.03                          | 100.00                     |
| 6                                     | Biaya Penyambungan Listrik                    | Bh   | 1.00   | 0.83                  | 0.00                      | 1.00              | 0.00              | 0.00              | 0.83                          | 100.00                     |
|                                       |                                               |      |        | 1.62                  |                           |                   | 1.62              | 0.00              | 1.62                          |                            |
|                                       | JUMLAH                                        |      |        | 33.50                 |                           |                   | 30.12             | 3.38              | 33.50                         |                            |
| VIII. PEKERJAAN LAINNYA               |                                               |      |        |                       |                           |                   |                   |                   |                               |                            |
| No.                                   | Uraian Pekerjaan                              | SAT. | Volume | BOBOT<br>RENCANA<br>% | Kemajuan Volume Pekerjaan |                   |                   |                   | Presentase Kemajuan Pekerjaan |                            |
|                                       |                                               |      |        |                       | s/d<br>Minggu Lalu        | s/d<br>Minggu Ini | s/d<br>Minggu Ini | s/d<br>Minggu Ini | s/d<br>Minggu Ini             | TARGET<br>PENYELESAIAN (%) |
| C.                                    | PEL. PARKIR MOTOR                             |      |        |                       |                           |                   |                   |                   |                               |                            |
| I.                                    | PEKERJAAN PENGALIHAN                          |      |        |                       |                           |                   |                   |                   |                               |                            |
| 1                                     | Pek. Pengukuran dan Pelekat Pasak             | ls   | 1.00   | 0.47                  | 1.00                      | 0.00              | 1.00              | 0.00              | 0.47                          | 100.00                     |
| 2                                     | Pek. Pemasangan Awal dan Akhir Pekerjaan      | ls   | 1.00   | 0.26                  | 1.00                      | 0.00              | 1.00              | 0.00              | 0.26                          | 100.00                     |
|                                       |                                               |      |        | 0.73                  |                           |                   | 0.73              | 0.00              | 0.73                          |                            |
| II.                                   | PEKERJAAN TANAH                               |      |        |                       |                           |                   |                   |                   |                               |                            |
| 1                                     | Pek. Galian Tanah Pondasi                     | M3   | 0.08   | 0.01                  | 0.08                      | 0.00              | 0.08              | 0.00              | 0.01                          | 100.00                     |
| 2                                     | Pek. Pasir Urug Lantai                        | M3   | 1.58   | 0.22                  | 1.58                      | 0.00              | 1.58              | 0.00              | 0.22                          | 100.00                     |
|                                       |                                               |      |        | 0.23                  |                           |                   | 0.23              | 0.00              | 0.23                          |                            |

